



ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อวง

อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙๙,๔๐๐	๑๙๙,๔๐๐	-	๗ พ.ย.๖๖-๗ ธ.ค.๖๖	ไม่มี
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมอซาอ่อน หมู่ที่ ๒ บ้านซับชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๐	๓๐๐	๗ พ.ย.๖๖-๗ ธ.ค.๖๖	ไม่มี
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักส้มโอ หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๗๐๐.๐๐	๓๐๐	๒๘ มิ.ย.๖๖-๒๘ ก.ค.๖๖	ไม่มี
๔.	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	-๗ พ.ย.๖๖-๗ ธ.ค.๖๖	ปัญหา : งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดใหม่ หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๐	๓๐๐	๑๐พ.ค.๖๖-๑๐ มิ.ย.๖๖	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซับดินสอ หมู่ที่ ๒ บ้านซับชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	-๑๐๐๐	๑๕ ม.ค.๖๗-๑๕ มี.ค.๖๗	ไม่มี
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเฮี้ยแกะ หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลียงทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๗๐๐	๓๐๐	๒๕ เม.ย.๖๖-๒๕ พ.ค.๖๖	ไม่มี
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ยายธรรม หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลียงทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๐	๓๐๐	๒๗ มี.ย.๖๖-๒๗ ก.ค.๖๖	ไม่มี
๙.	โครงการปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม สายตีนจ้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะท้อน	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๐	๓๐๐	๓ พ.ย.๖๖-๓ ธ.ค.๖๖	ไม่มี
๑๐	โครงการปรับปรุงขยายท่อประปาภูเขา หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๔ ก.ค.๖๖-๔ ส.ค.๖๖	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเตือ หมู่ที่ ๘ บ้านท่าดัวง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	-๖๐๐	๑๐ ก.ค.๖๖-๑๐ ส.ค.๖๖	ไม่มี
๑๒.	โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๐	๓๐๐	๘ พ.ย.๖๖-๒๗ พ.ย.๖๖	ไม่มี
๑๓.	โครงการขยายท่อเมนตประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าดัวง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๙๐,๐๐๐	๒๘๙,๕๐๐	๕๐๐	๙ มี.ค.๖๖-๓๐ มี.ค.๖๖	ไม่มี
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสถาบันการเงิน หมู่ที่ ๘ บ้านท่าดัวง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	๖๐๐	๑๘ เม.ย.๖๖-๑๘ พ.ค.๖๖	ไม่มี
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงตุ้ หมู่ที่ ๘ บ้านท่าดัวง	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	ปัญหา : งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
๑๖	โครงการซ่อมแซมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าด้วง หมู่ที่ ๘ บ้านท่าด้วง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๕๐๐	-๑,๕๐๐	๘ พ.ย.๖๖-๒๗ พ.ย.๖๖	ไม่มี
๑๗	โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลียงทอง	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๘ พ.ย.๖๖-๒๗ พ.ย.๖๖	ปัญหา : งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสมใจนึก หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๗๐๐	๓๐๐	๒๕ เม.ย.๖๖-๒๕ พ.ค.๖๖	ไม่มี
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักตาเสือ หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลียงทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๐	๓๐๐	๘ พ.ย.๖๖-๒๗ พ.ย.๖๖	ไม่มี
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งหว่า หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะทอน	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๗๐๐.๐๐	๓๐๐	๒๑ เม.ย.๖๖-๒๑ พ.ค.๖๖	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
๒๑.	โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ย แต่งถนนดินเดิม หมู่ที่ ๘ บ้าน ท่าด้วง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐	-๓๕,๐๐๐	๘ พ.ย.๖๖-๒๗ พ.ย.๖๖	ไม่มี
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายตาซัน หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๔๐๐	๖๐๐	๒ พ.ค.๖-มิ.ย. ๖๖-	ไม่มี
๒๓.	โครงการขุดลอกคลองเปิดทาง น้ำเสริมคันคลองซบชมพู่ หมู่ที่ ๒ บ้านซบชมพู่	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๐๐	๕๐๐	๑๐ ม.ค.๖-๒๕ พ.ค.๖๖-	ไม่มี
๒๔.	โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ย แต่งถนนดินเดิม หมู่ที่ ๕ บ้าน โป่งสะท้อน	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐	๘ พ.ย.๖๖-๒๗ พ.ย.๖๖	ไม่มี
๒๕.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔๙,๕๐๐	๐	๑๔๙,๕๐๐	-๑๐ พ.ย.๖๖- ๑๐ ธ.ค.๖๖	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
๒๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดารา หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะทอน	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	-๕๐๐๐	๑๔ พ.ย.๖๖-๑๔ ม.ค.๖๗	ไม่มี
๒๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งเจริญ หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๔๐๐	๖๐๐	๑๔ พ.ย.๖๖-๑๔ ม.ค.๖๗	ไม่มี
๒๘.	โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐	๑๓ พ.ย.๖๖-๑๓ ธ.ค.๖๖	ไม่มี
๒๙.	โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ ๘ บ้านท่าดัวง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๗๐๐	๓๐๐	๒๗ มี.ค.๖๖-๓ เม.ย. ๖๖	ไม่มี
๓๐.	โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าดัวง	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๔,๗๐๐	๓๐๐	๑๙ ม.ค.๖๗-๑๙ มี.ค.๖๗	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
๓๑.	โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ย แต่งถนนดินเดิม หมู่ที่ ๔ บ้าน เฉลียงทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	๑๔ พ.ย.๖๖-๑๔ ม.ค.๖๗	ไม่มี
๓๒.	โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ย แต่งถนนดินเดิม หมู่ที่ ๘ บ้าน ท่าด้วง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	๑๖ พ.ย.๖๖-๑๗ ธ.ค.๖๖	ไม่มี
๓๓.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม สะพาน คสล. สะพานบึงหวาย หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๕๐๐	๕๐๐๐	๑๔ มี.ค.๖๖-๑๔ เม.ย.๖๖	ไม่มี
๓๔.	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ข้ามคลอง บริเวณบ้านนาย ไทย หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๗ มี.ค.๖๖-๓ เม.ย. ๖๖	ไม่มี
๓๕.	โครงการซ่อมแซมถนนน้ำล้น คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๙,๗๐๐.๐๐	๓๐๐	๑๙ ม.ค.๖๗-๑๙ มี.ค.๖๗	ไม่มี



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
๓๖.	โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ ๔ บ้านเฉลียงทอง และหมู่ ๘ บ้านท่าด้วง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕๙,๕๐๐	๑๕๙,๕๐๐	๐	๑๔ พ.ย.๖๖-๑๔ ม.ค.๖๗	ไม่มี
๓๗.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ำล้น คสล. หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๙,๗๐๐	๙๙,๗๐๐	๐	๑๔ พ.ย.๖๖-๑๔ ม.ค.๖๗	ไม่มี
๓๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางวัน หมู่ ๖ บ้านสันเจริญ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๙,๗๐๐	๙๙,๗๐๐	๕๐๐๐	๑๓ พ.ย.๖๖-๑๓ ธ.ค.๖๖	ไม่มี
๓๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยตลาด หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	๒๗ มี.ค.๖๖-๓ เม.ย. ๖๖	ไม่มี
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดท่าด้วง หมู่ ๘ บ้านท่าด้วง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐	๑๙ ม.ค.๖๗-๑๙ มี.ค.๖๗	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
๔๑.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมปรับพื้นที่ทาง บริเวณถนนสายซับชมพู่-โป่ง สะทอน หมู่ ๒ บ้านซับชมพู่ และบริเวณหน้าโรงเรียนท่า ดั่งพิทยาคม หมู่ ๓ บ้านไทร งาม	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗๔,๕๐๐.๐๐	๑๗๔,๕๐๐.๐๐	๐	๘ พ.ย. ๖๖-๒๗ พ.ย. ๖๖	ไม่มี
๔๒.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอ สะพาน จำนวน ๒ จุด หมู่ ๑ บ้านปางยาง และหมู่ ๕ บ้าน โป่งสะทอน	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑๙,๖๐๐.๐๐	๑๑๙,๖๐๐.๐๐	๐	๒ พ.ค. ๖-มี.ย. ๖๖-	ไม่มี
๔๓.	โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำ ประปาหมู่บ้านจำนวน ๕ จุด หมู่ ๒,๓,๕,๘ ตำบลท่าดั่ง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๖๗,๐๐๐.๐๐	๑๖๗,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐ ม.ค. ๖-๒๕ พ.ค. ๖๖-	ไม่มี
๔๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายสถาบันการเงิน หมู่ ๘ บ้านท่าดั่ง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๙,๗๐๐.๐๐	๙๙,๗๐๐.๐๐	๐	๘ พ.ย. ๖๖-๒๗ พ.ย. ๖๖	ไม่มี
๔๕.	โครงการขุดลอกคลองเปิดทาง น้ำเสริมคันคลอง หมู่ ๓ บ้าน ไทรงาม	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔๙,๓๐๐.๐๐	๒๔๙,๓๐๐.๐๐	๐	-๑๐ พ.ย. ๖๖- ๑๐ ธ.ค. ๖๖	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
๔๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดินจ้ำ หมู่ ๖ บ้านสันเจริญ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙๙,๕๐๐.๐๐	๑๙๙,๕๐๐.๐๐	๐	๘ พ.ย.๖๖-๒๗ พ.ย.๖๖	ไม่มี
๔๗.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๕ บ้านโป่งสะท้อน	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑๙,๖๐๐.๐๐	๑๑๙,๖๐๐.๐๐	๐	๒ พ.ค.๖-มิ.ย.๖๖-	ไม่มี
๔๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียน หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๓๓,๓๐๐.๐๐	๒๓๓,๓๐๐.๐๐	๐	๑๐ ม.ค.๖-๒๕ พ.ค.๖๖-	ไม่มี
๔๙.	โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำสะพานยถือ หมู่ ๖ บ้านสันเจริญ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๘ พ.ย.๖๖-๒๗ พ.ย.๖๖	ไม่มี
๕๐.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๒ บ้านซับชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๙,๗๐๐.๐๐	๙๙,๗๐๐.๐๐	๐	-๑๐ พ.ย.๖๖-๑๐ ธ.ค.๖๖	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
๕๑.	โครงการขุดลอกคลองเปิดทาง น้ำเสริมคันคลองบริเวณหน้า บล็อกไร้ผู้ใหญ่ชั้น หมู่๒ บ้าน ซับชมพู่	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๙,๗๐๐.๐๐	๙๙,๗๐๐.๐๐	๐	๑๔ พ.ย.๖๖-๑๔ ธ.ค.๖๗	ไม่มี
๕๒.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง หมู่ ๘ บ้านท่าด้วง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๙,๗๐๐.๐๐	๙๙,๗๐๐.๐๐	๐	๑๔ พ.ย.๖๖-๑๔ ธ.ค.๖๗	ไม่มี
๕๓.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง หมู่ ๗ บ้านห้วย ตลาด	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔๙,๕๐๐.๐๐	๑๔๙,๕๐๐.๐๐	๐	๑๓ พ.ย.๖๖-๑๓ ธ.ค.๖๖	ไม่มี
๕๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง หมู่ ๖ บ้านสัน เจริญ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๙,๔๐๐.๐๐	๑๙๙,๔๐๐.๐๐	๐	๑๔ พ.ย.๖๖-๑๔ ธ.ค.๖๗	ไม่มี
๕๕.	โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น คสล. หมู่ ๑ บ้านปางยาง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗๙,๕๐๐.๐๐	๑๗๙,๕๐๐.๐๐	๐	๑๔ พ.ย.๖๖-๑๔ ธ.ค.๖๗	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
๑.	โครงการงานกาชาดมะขาม หวานนครบาลเพชรบูรณ์ อำเภอหนองไผ่	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๘๐๐.๐๐	๕,๒๐๐	๑ ม.ค.๖๗-๑ ก.พ.๖๗	ไม่มี
๒.	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ (สภาวัฒนธรรม ตำบลท่าดัวง)	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	๑ มี.ค.๖๖-๓๑ เม.ย.๖๖	ไม่มี
๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาเป็นค่า จัดการเรียนการสอน(รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า ดัวง	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๓,๖๓๖.๐๐	๙๓,๖๓๖.๐๐	๐	๓๑ ต.ค.๖๖-๓๑ เม.ย.๖๗	ไม่มี
๔.	ค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียน สังกัด สพฐ. (จำนวน ๕ แห่งรวมจำนวนเด็กทั้งสิ้น ๕๑๖ คน ๆ ละ ๒๑ บาท/วัน)	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒,๕๐๕,๐๐๐	๒,๕๐๑,๖๖๖	๓,๓๓๔.๐๐	๓๑ ต.ค.๖๖-๓๑ เม.ย.๖๗	ไม่มี
๕.	โครงการจัดงานประเพณี เข้าพรรษา (สภาวัฒนธรรม ตำบลท่าดัวง)	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑ มี.ย.๖๖-๓๑ ก.ค.๖๖	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
๖.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗,๕๕๐.๐๐	๑๖,๒๕๐.๐๐	๑,๓๐๐	๓๑ ต.ค.๖๖-๓๑ เม.ย.๖๗	ไม่มี
๗.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง เป็นค่าหนังสือเรียน	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๘๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐	๓๑ ต.ค.๖๖-๓๑ เม.ย.๖๗	ไม่มี
๘.	โครงการบวชนาคหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ (สภาวัดวัฒนธรรมตำบลท่าด้วง)	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑ พ.ค. ๖๖-๓๐ มิ.ย.๖๖	ไม่มี
๙.	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๕ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	,๒๐๙,๖๒๔.๐๐	๑,๒๐๙,๕๘๐.๒๕	๔๓.๗๕	๓๑ ต.ค.๖๖-๓๑ เม.ย.๖๗	ไม่มี
๑๐.	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๗๘,๕๒๕	๒๗๘,๒๐๘	๓๑๗	๓๑ ต.ค.๖๖-๓๑ เม.ย.๖๗	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
๑๑.	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ธ.ค.๖๖-๑ ม.ค.๖๗	ไม่มี
๑๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง เป็น ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๓,๖๕๒	๒๑,๙๐๐	๑,๗๕๒.๐๐	๓๑ ต.ค.๖๖-๓๑ เม.ย.๖๗	ไม่มี
๑๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง เป็น ค่าอุปกรณ์การเรียน	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕,๖๖๐	๑๔,๕๐๐	๑,๑๖๐	๓๑ ต.ค.๖๖-๓๑ เม.ย.๖๗	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
๑.	โครงการฝึกอบรมการจัดทำถัง ขยะเปียกลดโลกร้อนประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑ พ.ย.๖๖ - ๓๐พ.ย.๖๖	ไม่มี
๒.	โครงการจัดซื้อทรายอะเบท	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๔๑,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๖-๓๐ มิ.ย.๖๖	ไม่มี
๓.	โครงการจัดซื้อน้ำยาฉีดพ่น ยุงลาย	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๐	๑ พ.ค. ๖๖-๓๐ มิ.ย.๖๖	ไม่มี
๔.	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุขฯ	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๐	๑ พ.ค. ๖๖-๓๐ มิ.ย.๖๖	ไม่มี
๕.	โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๗,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐	๑ พ.ค. ๖๖-๓๐ มิ.ย.๖๖	ไม่มี



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
๖.	โครงการจัดซื้อสารส้มและ คลอรีน	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๖-๓๐ มิ.ย.๖๖	ไม่มี
๗.	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓,๐๐๐	๙,๐๔๕	๓,๙๕๕	๑ พ.ค. ๖๖-๓๐ มิ.ย.๖๖	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
๑.	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กีฬา	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๔ ธ.ค.๖๖-๒๑ ธ.ค.๖๖	ไม่มี
๒.	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๔ ธ.ค.๖๖-๒๑ ธ.ค.๖๖	ไม่มี
๓.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้ พิการ และผู้ป่วยเอดส์ฯ	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๓๘๓,๐๐๐	๑,๓๔๙,๖๐๐	๓๓,๔๐๐	๑ ต.ค๖๕-๓๐ ก.ย๖๖	ไม่มี
๔.	โครงการ อบต.ทำดั่ง พบ ประชาชน	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๐	๒๖ ต.ค.๖๖- ๒ พ.ย.๖๖	ไม่มี
๕.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ ผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๙๓๐,๐๐๐	๖,๙๒๖,๒๐๐.	๓,๘๐๐	๑ ต.ค๖๕-๓๐ ก.ย๖๖	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
๖.	โครงการจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับ ช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจนและ ด้อยโอกาสทางสังคม	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๑ พ.ย.๖๖	ไม่มี
๗.	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม อาชีพการทำไส้วและการทำ แหนมหมู	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ พ.ย.๖๖-๓๑ ธ.ค.๖๖	ไม่มี
๘.	โครงการจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับ ช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจนและ ด้อยโอกาสทางสังคม	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๑ พ.ย.๖๖	ไม่มี
๙.	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำ ปลาสาม	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๗-๓๑ มิ.ย.๖๗	ไม่มี
๑๐.	โครงการจัดซื้อผ้าห่มสำหรับ ช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจนและ ด้อยโอกาสทางสังคม	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๕๐	๑๖๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๑ พ.ย.๖๖	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
๑๑.	โครงการจัดงานกีฬาต้านยา เสพติด	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒ พ.ย.๖-๒๓๑ ธ.ค.๖๖-	ไม่มี
๑๒.	โครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดภัย ยาเสพติด	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒ พ.ย.๖-๒๓๑ ธ.ค.๖๖-	ไม่มี
๑๓.	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๔ ธ.ค.๖๖-๒๑ ธ.ค.๖๖	ไม่มี
๑๔.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบล ท่าดัวง	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑ ก.พ.๖๖-๑ มี.ค.๖๖	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
๑.	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ก.ค.๖๖-๓๑ ก.ค.๖๖	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
๑.	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต. ท่าดั่ง หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๗๐๐	๓๐๐	๔ ส.ค.๖๖-๔ ก.ย.๖๖	ไม่มี
๒.	โครงการขยายบ้านพัก อบต. จำนวน ๑ ห้อง หมู่ที่ ๖ บ้าน สันเจริญ	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๔,๗๐๐	๓๐๐	๔ ส.ค.๖๖-๔ ก.ย.๖๖	ไม่มี
๓.	โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานราชการ ตาม แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๓๐๐	๒,๗๐๐	๑ ก.พ.๖๗-๓๑ มี.ค.๖๗	ไม่มี
๔.	โครงการประเมินความพึง พอใจของผู้รับบริการด้าน คุณภาพการให้บริการของ อบต.ท่าดั่ง	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๕,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐	๑ พ.ย.๖๖-๑ เม.ย.๖๗	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
๑.	โครงการจัดงานวันมะม่วงและ ของดี อำเภอนองไผ่	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ก.พ.๖๗-๑ เม.ย. ๖๗	ไม่มี
๒.	โครงการเข้าร่วมงานวันมะม่วง และของดี อำเภอนองไผ่	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ก.พ.๖๗-๑ เม.ย. ๖๗	ไม่มี

## ปัญหา/อุปสรรค

1. มีโครงการฯ จำนวน 3 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ และอยู่ในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณฯ

## ข้อเสนอแนะ

1. เห็นควรพิจารณาโอนงบประมาณหรือจ่ายขาดเงินสะสมดำเนินโครงการฯ เนื่องจากเป็นปัญหาความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน
2. เห็นควรพิจารณาโครงการฯ โดยจัดลำดับความสำคัญ / ความจำเป็นเร่งด่วน ฯลฯ