



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง
อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดัวง อำเภอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙๙,๔๐๐	๑๙๙,๔๐๐	-	พ.ย.๖๖- ธ.ค.๖๖	ไม่มี
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมอขาวอ่อน หมู่ที่ ๒ บ้านซับชมพู่	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๐	๓๐๐	พ.ย.๖๖- ธ.ค.๖๖	ไม่มี
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักส้มโอ หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๗๐๐.๐๐	๓๐๐	มิ.ย.๖๗- ก.ค.๖๗	ไม่มี
๔.	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ปัญหา: งบประมาณไม่ เพียงพอต่อการ ดำเนินการ
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดใหม่ หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๐	๓๐๐	พ.ค.๖๗- มิ.ย.๖๗	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซบดินสอ หมู่ที่ ๒ บ้านซบขมพู่	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	-๑๐๐๐	ม.ค.๖๗- มี.ค.๖๗	ไม่มี
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเฮี้ยแคะ หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลียงทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๗๐๐	๓๐๐	เม.ย.๖๗- พ.ค.๖๗	ไม่มี
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ยายธรรม หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลียงทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๐	๓๐๐	มิ.ย.๖๗- ก.ค.๖๗	ไม่มี
๙.	โครงการปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม สายตีนจ้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะทอน	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๐	๓๐๐	พ.ย.๖๖- ธ.ค.๖๖	ไม่มี
๑๐	โครงการปรับปรุงขยายท่อประปาภูเขา หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ก.ค.๖๗-ส.ค.๖๗	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเดื่อ หมู่ที่ ๘ บ้านท่าดัวง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๔๐๐	-๖๐๐	ก.ค.๖๗- ส.ค.๖๗	ไม่มี
๑๒.	โครงการจ้างเหมาปรับเกลี่ยแต่งถนนดินเดิม หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๐	๓๐๐	พ.ย.๖๖- พ.ย.๖๖	ไม่มี
๑๓.	โครงการขยายท่อเมนประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าดัวง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๙๐,๐๐๐	๒๘๙,๕๐๐	๕๐๐	มี.ค.๖๗- มี.ค.๖๗	ไม่มี
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสถาบันการเงิน หมู่ที่ ๘ บ้านท่าดัวง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๔๐๐	๖๐๐	เม.ย.๖๗- พ.ค.๖๗	ไม่มี
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงตู หมู่ที่ ๘ บ้านท่าดัวง	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑๖	โครงการซ่อมแซมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าด้วง หมู่ที่ ๘ บ้านท่าด้วง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๕๐๐	-๑,๕๐๐	พ.ย.๖๖- พ.ย.๖๖	ไม่มี
๑๗	โครงการจ้างเหมาปรับเปลี่ยนแปลงถนนดินเดิม หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลียงทอง	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	พ.ย.๖๖- พ.ย.๖๖	ไม่มี
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสมใจนึก หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๗๐๐	๓๐๐	เม.ย.๖๗- พ.ค. ๖๗	ไม่มี
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักตาเสือ หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลียงทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๐๐	๓๐๐	พ.ย.๖๖- พ.ย.๖๖	ไม่มี
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งหว้า หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะท้อน	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๗๐๐.๐๐	๓๐๐	เม.ย.๖๗- พ.ค.๖๗	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๒๑.	โครงการจ้างเหมาปรับแก้แต่ง ถนนดินเดิม หมู่ที่ ๘ บ้านท่าด้วง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐	-๓๕,๐๐๐	พ.ย.๖๖- พ.ย.๖๖	ไม่มี
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายตาซิ่น หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๔๐๐	๖๐๐	พ.ค.๖๖-มิ.ย.๖๗	ไม่มี
๒๓.	โครงการขุดลอกคลองเปิดทางน้ำ เสริมคันคลองซับชมพู่ หมู่ที่ ๒ บ้านซับชมพู่	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๐๐	๕๐๐	ม.ค.๖๗- พ.ค.๖๗	ไม่มี
๒๔.	โครงการจ้างเหมาปรับแก้แต่ง ถนนดินเดิม หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะ ทอน	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐	พ.ย.๖๖-พ.ย.๖๖	ไม่มี
๒๕.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้าน ไทรงาม	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔๙,๕๐๐	๐	๑๔๙,๕๐๐	พ.ย.๖-ธ.ค.๖๖	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๒๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดารา หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะท้อน	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	-๕๐๐๐	พ.ย.๖๖- ม.ค.๖๗	ไม่มี
๒๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งเจริญ หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๔๐๐	๖๐๐	พ.ย.๖๖- ม.ค.๖๗	ไม่มี
๒๘.	โครงการจ้างเหมาปรับเปลี่ยนแต่งถนนดินเดิม หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐	พ.ย.๖๖- ธ.ค.๖๖	ไม่มี
๒๙.	โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ ๘ บ้านท่าดัว	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๗๐๐	๓๐๐	มี.ค.๖๗- เม.ย.๖๗	ไม่มี
๓๐.	โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าดัว	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๔,๗๐๐	๓๐๐	ม.ค.๖๗- มี.ค.๖๗	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๓๑.	โครงการจ้างเหมาปรับเปลี่ยน ถนนดินเดิม หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลียง ทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	พ.ย.๖๖- ม.ค.๖๗	ไม่มี
๓๒.	โครงการจ้างเหมาปรับเปลี่ยน ถนนดินเดิม หมู่ที่ ๘ บ้านท่าด้วง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	พ.ย.๖๖- ธ.ค.๖๖	ไม่มี
๓๓.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน คสล. สะพานบึงหวาย หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๕๐๐	๕๐๐๐	มี.ค.๖๗- เม.ย.๖๗	ไม่มี
๓๔.	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ข้าม คลอง บริเวณบ้านนายไทย หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗- เม.ย. ๖๗	ไม่มี
๓๕.	โครงการซ่อมแซมถนนน้ำล้น คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๙,๗๐๐.๐๐	๓๐๐	ม.ค.๖๗- มี.ค.๖๗	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๓๖.	โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ ๔ บ้านเฉลียงทอง และหมู่ ๘ บ้านท่า ดั่ว	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕๙,๕๐๐	๑๕๙,๕๐๐	๐	พ.ย.๖๖- ม.ค.๖๗	ไม่มี
๓๗.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนน้ำ ล้น คสล. หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๙,๗๐๐	๙๙,๗๐๐	๐	พ.ย.๖๖- ม.ค.๖๗	ไม่มี
๓๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายนางวัน หมู่ ๖ บ้าน สันเจริญ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๙,๗๐๐	๙๙,๗๐๐	๕๐๐๐	พ.ย.๖๖-ธ.ค.๖๖	ไม่มี
๓๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายห้วยตลาด หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	มี.ค.๖๗-เม.ย. ๖๗	ไม่มี
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายหลังวัดท่าดั่ว หมู่ ๘ บ้านท่าดั่ว	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐	ม.ค.๖๗- มี.ค.๖๗	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๔๑.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมปรับพื้นทาง บริเวณถนน สายซับชมพู่-โป่งสะทอน หมู่๒ บ้านซับชมพู่ และบริเวณหน้า โรงเรียนท่าดัวงพิทยาคม หมู่๓ บ้านไทรงาม	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗๔,๕๐๐.๐๐	๑๗๔,๕๐๐.๐๐	๐	พ.ย.๖๖- พ.ย.๖๖	ไม่มี
๔๒.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอ สะพาน จำนวน ๒ จุด หมู่ ๑ บ้าน ปางยาง และหมู่๕ บ้านโป่งสะ ทอน	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑๙,๖๐๐.๐๐	๑๑๙,๖๐๐.๐๐	๐	พ.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗-	ไม่มี
๔๓.	โครงการปรับปรุงระบบสูบ น้ำประปาหมู่บ้านจำนวน ๕ จุด หมู่ ๒,๓,๕,๘ ตำบลท่าดัวง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๖๗,๐๐๐.๐๐	๑๖๗,๐๐๐.๐๐	๐	ม.ค.๖๗- ก.พ.๖๗	ไม่มี
๔๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายสถาบันการเงิน หมู่ ๘ บ้านท่าดัวง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๙,๗๐๐.๐๐	๙๙,๗๐๐.๐๐	๐	พ.ย.๖๖- พ.ย.๖๖	ไม่มี
๔๕.	โครงการขุดลอกคลองเปิดทางน้ำ เสริมคันคลอง หมู่๓ บ้านไทรงาม	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔๙,๓๐๐.๐๐	๒๔๙,๓๐๐.๐๐	๐	พ.ย.๖๖- ธ.ค.๖๖	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๔๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดินจ้ำ หมู่ ๖ บ้านสันเจริญ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙๙,๔๐๐.๐๐	๑๙๙,๔๐๐.๐๐	๐	พ.ย.๖๖-พ.ย.๖๖	ไม่มี
๔๗.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๕ บ้านโป่งสะทอน	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑๙,๖๐๐.๐๐	๑๑๙,๖๐๐.๐๐	๐	พ.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗-	ไม่มี
๔๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียน หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๓๓,๓๐๐.๐๐	๒๓๓,๓๐๐.๐๐	๐	ม.ค.๖๗-พ.ค.๖๗-	ไม่มี
๔๙.	โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำสะพานยถือ หมู่ ๖ บ้านสันเจริญ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	พ.ย.๖๖- พ.ย.๖๖	ไม่มี
๕๐.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๒ บ้านซับชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๙,๗๐๐.๐๐	๙๙,๗๐๐.๐๐	๐	พ.ย.๖๖-ธ.ค.๖๖	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๕๑.	โครงการขุดลอกคลองเปิดทางน้ำ เสริมคันคลองบริเวณหน้าบล็อกไร้ ผู้ใหญ่ชั้น หมู่๒ บ้านซัชมพู่	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๙,๗๐๐.๐๐	๙๙,๗๐๐.๐๐	๐	พ.ย.๖๖- ธ.ค.๖๖	ไม่มี
๕๒.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ ๘ บ้านท่าด้วง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๙,๗๐๐.๐๐	๙๙,๗๐๐.๐๐	๐	พ.ย.๖๖-ธ.ค.๖๖	ไม่มี
๕๓.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔๙,๕๐๐.๐๐	๑๔๙,๕๐๐.๐๐	๐	พ.ย.๖๖- ธ.ค.๖๖	ไม่มี
๕๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ ๖ บ้านสันเจริญ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๙,๔๐๐.๐๐	๑๙๙,๔๐๐.๐๐	๐	พ.ย.๖๖- ธ.ค.๖๖	ไม่มี
๕๕.	โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น คสล. หมู่ ๑ บ้านปางยาง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗๙,๕๐๐.๐๐	๑๗๙,๕๐๐.๐๐	๐	พ.ย.๖๖-ธ.ค.๖๖	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑.	โครงการงานกาชาดมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ อำเภอหนอง ไผ่	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๘๐๐.๐๐	๕,๒๐๐	ม.ค.๖๗-ก.พ.๖๗	ไม่มี
๒.	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ (สภากาชาดธรรมด้าบล ทำดัวง)	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	มี.ค.๖๗- เม.ย. ๖๗	ไม่มี
๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาเป็นค่าจัดการ เรียนการสอน(รายหัว)ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านทำดัวง	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๓,๖๓๖.๐๐	๔๓,๖๓๖.๐๐	๐	ต.ค.๖๖- เม.ย.๖๗	ไม่มี
๔.	ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. (จำนวน ๕ แห่งรวม จำนวนเด็กทั้งสิ้น ๕๑๖ คน ๆ ละ ๒๑ บาท/วัน)	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒,๕๐๕,๐๐๐	๒,๕๐๑,๖๗๖	๓,๓๓๔.๐๐	ต.ค.๖๖- เม.ย. ๖๗	ไม่มี
๕.	โครงการจัดงานประเพณี เข้าพรรษา (สภากาชาดธรรมด้าบล ทำดัวง)	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐	มิ.ย.๖๗-ก.ค.๖๗	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๖.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗,๕๕๐.๐๐	๑๖,๒๕๐.๐๐	๑,๓๐๐	ต.ค.๖๖- เม.ย. ๖๗	ไม่มี
๗.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง เป็นค่านั่งสือเรียน	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๘๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐	ต.ค.๖๖- เม.ย. ๖๗	ไม่มี
๘.	โครงการบวชนาคหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ (สภาวัฒนธรรมตำบลท่าด้วง)	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	พ.ค. ๖๗- มิ.ย. ๖๗	ไม่มี
๙.	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน ๕ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	,๒๐๙,๖๒๔.๐๐	๑,๒๐๙,๕๘๐.๒๕	๔๓.๗๕	ต.ค.๖๖- เม.ย. ๖๗	ไม่มี
๑๐.	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๗๘,๕๒๕	๒๗๘,๒๐๘	๓๑๗	ต.ค.๖ ๖- เม.ย. ๖๗	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑๑.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ม.ค.๖๗-ม.ค.๖๗	ไม่มี
๑๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๓,๖๕๒	๒๑,๙๐๐	๑,๗๕๒.๐๐	ต.ค.๖๖- เม.ย. ๖๗	ไม่มี
๑๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕,๖๗๐	๑๔,๕๐๐	๑,๑๖๐	ต.ค.๖๖- เม.ย. ๖๗	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑.	โครงการฝึกอบรมการจัดทำถัง ขยะเปียกลดโลกร้อนประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	พ.ย.๖๗ – พ.ย.๖๗	ไม่มี
๒.	โครงการจัดซื้อทรายอะเบท	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๔๑,๐๐๐	พ.ค. ๖๗- มิ.ย. ๖๗	ไม่มี
๓.	โครงการจัดซื้อน้ำยาฉีดพ่นยุงลาย	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๐	พ.ค. ๖๗-มิ.ย.๖๗	ไม่มี
๔.	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุขฯ	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๐	พ.ค. ๖๗- มิ.ย.๖๗	ไม่มี
๕.	โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๗,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐	พ.ค. ๖๗-มิ.ย.๖๗	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๖.	โครงการจัดซื้อสารส้มและคลอรีน	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	พ.ค. ๖๗- มิ.ย. ๖๗	ไม่มี
๗.	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ฯ ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓,๐๐๐	๙,๐๔๕	๓,๙๕๕	พ.ค. ๖๗- มิ.ย. ๖๗	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑.	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๐	ธ.ค.๖๖- ธ.ค.๖๖	ไม่มี
๒.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	ธ.ค.๖๖- ธ.ค.๖๖	ไม่มี
๓.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ฯ	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๓๘๓,๐๐๐	๑,๓๔๙,๖๐๐	๓๓,๔๐๐	ต.ค๖๖- ก.ย๖๗	ไม่มี
๔.	โครงการ อบต.ทำดวง พบประชาชน	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๐	ต.ค.๖๖-พ.ย.๖๖	ไม่มี
๕.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๙๓๐,๐๐๐	๖,๙๒๖,๒๐๐.	๓,๘๐๐	ต.ค๖๖-ก.ย๖๗	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๖.	โครงการจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับ ช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจนและ ด้อยโอกาสทางสังคม	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๖- พ.ย.๖๖	ไม่มี
๗.	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม อาชีพการทำไส้วและการทำ แหนมหมู	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ก.พ.๖๗- ก.พ.๖๗	ไม่มี
๘.	โครงการจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับ ช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจนและ ด้อยโอกาสทางสังคม	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๖- พ.ย.๖๖	ไม่มี
๙.	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำปลา ส้ม	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	มี.๖๗- มี.ค.๖๗	ไม่มี
๑๐.	โครงการจัดซื้อผ้าห่มสำหรับ ช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจนและ ด้อยโอกาสทางสังคม	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๔๐	๑๖๐	ต.ค.๖๖- พ.ย.๖๖	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑๑.	โครงการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติด	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	พ.ย.๖๖- ธ.ค. ๖๖-	ไม่มี
๑๒.	โครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดภัยยาเสพติด	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	พ.ย.๖๗- ธ.ค. ๖๗-	ไม่มี
๑๓.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	เม.ย.๖๗- เม.ย. ๖๗	ไม่มี
๑๔.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลท่าม่วง	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	ก.พ.๖๗-มี.ค.๖๗	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑.	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	ก.ค.๖๗	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
๑.	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต. ทำดัวง หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๗๐๐	๓๐๐	ส.ค.๖๗- ก.ย. ๖๗	ไม่มี
๒.	โครงการขยายบ้านพัก อบต. จำนวน ๑ ห้อง หมู่ที่ ๖ บ้านสัน เจริญ	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๔,๗๐๐	๓๐๐	ส.ค.๖๗- ก.ย. ๖๗	ไม่มี
๓.	โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานราชการ ตามแนวทาง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๓๐๐	๒,๗๐๐	ก.พ.๖๗- มี.ค. ๖๗	ไม่มี
๔.	โครงการประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการด้านคุณภาพการ ให้บริการของ อบต.ทำดัวง	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๕,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐	พ.ย-มี.ย.๖๗	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
๑.	โครงการจัดงานวันมะม่วงและ ของดี อำเภอนองไผ่	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ก.พ.๖๗- เม.ย. ๖๗	ไม่มี
๒.	โครงการเข้าร่วมงานวันมะม่วง และของดี อำเภอนองไผ่	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	ก.พ.๖๗-เม.ย. ๖๗	ไม่มี