



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดิว
อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑.	โครงการจัดซื้อยางมะตอย สำเร็จรูป	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000.00	49,950.00	50,050.00	พ.ย.๖๗- ธ.ค.๖๗	-
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ ๑ บ้านปางยาง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000.00	199,400	600.00	ม.ค.๖๘- มี.ค.๖๘	-
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านซับชมพู่	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	250,000.00	249,400	600.00	ม.ค.๖๘- มี.ค.๖๘	-
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ ๓ บ้านไทรงาม	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000.00	149,600	400.00	ก.พ.๖๘- เม.ย.๖๘	-
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ ๔ บ้านเฉลียง ทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	250,000.00	249,500	500.00	ม.ค.๖๘- มี.ค.๖๘	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านโป่งสะท้อน	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000.00	149,700	300.00	ม.ค.๖๘- มี.ค.๖๘	-
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ บ้านสันเจริญ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000.00	199,400	600.00	ม.ค.๖๘- มี.ค.๖๘	-
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000.00	99,700	300.00	ม.ค.๖๘- มี.ค.๖๘	-
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ บ้านท่าด้วง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	250,000.00	249,400	600.00	ม.ค.๖๘- มี.ค.๖๘	-
๑๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๑ บ้านปางยาง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000.00	149,700	300.00	ม.ค.๖๘- มี.ค.๖๘	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑๑.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ ๒ บ้านซับชมพู่	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000.00	149,600	400.00	ธ.ค.๖๗- ก.พ.๖๘	-
๑๒.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ ๓ บ้านไทรงาม	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	250,000.00	249,500	500.00	ม.ค.๖๘- มี.ค.๖๘	-
๑๓.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ ๔ บ้านเฉลียงทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000.00	99,700	300.00	ม.ค.๖๘- มี.ค.๖๘	-
๑๔.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ ๕ บ้านโป่งสะทอน	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000.00	199,400	600.00	ม.ค.๖๘- มี.ค.๖๘	-
๑๕.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ ๖ บ้านสันเจริญ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	450,000.00	448,800	1,200.00	ก.พ.๖๘- เม.ย.๖๘	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000.00	99,700	300.00	ม.ค.๖๘- มี.ค.๖๘	-
๑๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ ๘ บ้านท่าด่าง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000.00	99,700	300.00	พ.ย.๖๗- ม.ค.๖๘	-
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายวัดป่าสุตแสงธรรม หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000.00	199,400	600.00	ม.ค.๖๘- มี.ค.๖๘	-
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายสำนักส้มโอ หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	35,000.00	35,000.00	0.00	พ.ย.๖๗- พ.ย.๖๗	-
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายวังขอน หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	35,000.00	35,000.00	0.00	เม.ย.๖๘- พ.ค.๖๘	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๒๑.	โครงการปรับเปลี่ยนแต่งถนนดิน เดิม หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	35,000.00	35,000.00	0.00	พ.ย.๖๗- พ.ย.๖๗	-
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายมอขาวอ่อน หมู่ที่ ๒ บ้านซำชมพู่	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000.00	199,400.00	600.00	พ.ค.๖๗-มิ.ย.๖๘	-
๒๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายซำชมพู่-โป่งสะ ทอน หมู่ที่ ๒ บ้านซำชมพู่	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000.00	149,600.00	400.00	ม.ค.๖๘- พ.ค.๖๘	-
๒๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายโป่งเจริญ หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000.00	99,700.00	300.00	พ.ย.๖๗-พ.ย.๖๗	-
๒๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายไร่สมใจนิก หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000.00	149,600.00	400.00	พ.ย.๖-ธ.ค.๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๒๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักตาเสือ หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลียงทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000.00	199,400.00	600.00	พ.ย.๖๗- ม.ค.๖๘	-
๒๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งหว่า หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะทอน	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000.00	199,400.00	600.00	พ.ย.๖๗- ม.ค.๖๘	-
๒๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดารา หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะทอน	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	65,000.00	65,000.00	0.00	พ.ย.๖๗- ธ.ค.๖๗	-
๒๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะทอน	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	99,700.00	99,700.00	0.00	พ.ย.๖๗- ธ.ค.๖๗	-
๓๐.	โครงการปรับเปลี่ยนแต่งถนนดินเดิม หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะทอน	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	149,700.00	149,700.00	0.00	พ.ย.๖๗- ธ.ค.๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๓๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกุ่มดินจ้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	448,800.00	448,800.00	0.00	พ.ย.๖๗- ม.ค.๖๘	-
๓๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถึงประปาแคมเปญ หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	349,000.00	349,000.00	0.00	พ.ย.๖๗- ธ.ค.๖๗	-
๓๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขามัน หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	88,000.00	88,000.00	0.00	พ.ย.๖๗- ธ.ค.๖๗	-
๓๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายลอ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	179,500.00	179,500.00	0.00	มี.ค.๖๘- เม.ย ๖๘	-
๓๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเตือ หมู่ที่ ๘ บ้านทำดัวง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	199,400.00	199,400.00	0.00	ม.ค.๖๘- มี.ค.๖๘	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๓๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสายัณห์ หมู่ที่ ๘ บ้านท่าดัวง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	99,700.00	99,700.00	0.00	พ.ย.๖๗- ม.ค.๖๘	-
๓๗.	โครงการปรับเปลี่ยนแต่งถนนดินเดิม หมู่ที่ ๘ บ้านท่าดัวง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	199,400.00	199,400.00	0.00	พ.ย.๖๗-ธ.ค.๖๗	-
๓๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าสุตแสงธรรม หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	149,600.00	149,600.00	0.00	พ.ย.๖๗-ธ.ค.๖๗	-
๓๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำตกซับตะเคียน หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	199,400.00	199,400.00	0.00	ธ.ค.๖๗- ม.ค.๖๘	-
๔๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	199,400.00	199,400.00	0.00	ม.ค.๖๘- มี.ค.๖๘	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๔๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมอซาอ่อน หมู่ที่ ๒ บ้านซับชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	99,700.00	99,700.00	0.00	พ.ย.๖๗- พ.ย.๖๗	-
๔๒.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านซับชมพู	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	99,700.00	99,700.00	0.00	พ.ย.๖๗- พ.ย.๖๗	-
๔๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไพบูรณ์ หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	199,400.00	199,400.00	0.00	ม.ค.๖๘- ก.พ.๖๘	-
๔๔.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	159,600.00	159,600.00	0.00	พ.ย.๖๗-ธ.ค.๖๗	-
๔๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายนิคม หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลียงทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	149,700.00	149,700.00	0.00	พ.ย.๖๗- ธ.ค.๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๔๖.	โครงการปรับเปลี่ยนแต่งถนนดินเดิม สายทางภายในบ้านเฉลียงทอง หมู่ ที่ ๔ บ้านเฉลียงทอง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	99,700.00	99,700.00	0.00	พ.ย.๖๗-พ.ย.๖๗	-
๔๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายดารา หมู่ที่ ๕ บ้าน โป่งสะท้อน	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	159,600.00	159,600.00	0.00	พ.ย.๖๗-ธ.ค.๖๗	-
๔๘.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้าน โป่งสะท้อน	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	199,400.00	199,400.00	0.00	ม.ค.๖๘-พ.ค.๖๘-	-
๔๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายหนองกุ่มดินจ้ำ หมู่ ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	149,700.00	149,700.00	0.00	พ.ย.๖๗- พ.ย.๖๗	-
๕๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนายชื่น หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	349,000.00	349,000.00	0.00	พ.ย.๖๗-ธ.ค.๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๕๑.	โครงการปรับเปลี่ยนแต่งถนนดินเดิม สายสันเจริญ-โป่งสะทอน หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	149,700.00	149,700.00	0.00	พ.ย.๖๗- ธ.ค.๖๗	-
๕๒.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้าน สันเจริญ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	119,700.00	119,700.00	0.00	พ.ย.๖๗-ธ.ค.๖๗	-
๕๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายเบ้ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	99,700.00	99,700.00	0.00	ธ.ค.๖๗- ม.ค.๖๘	-
๕๔	โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก บริเวณไร่นายอาทิตย์ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	99,700.00	99,700.00	0.00	พ.ย.๖๗- ธ.ค.๖๗	-
๕๕.	โครงการปรับเปลี่ยนแต่งถนนดินเดิม สายชัยอู่เต หมู่ที่ ๗ บ้านห้วย ตลาด	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	350,000.00	349,000	1,000.00	ม.ค.๖๘-มี.ค.๖๘	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๕๖.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้าน ห้วยตลาด	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	300,000.00	299,000	1,000.00	ก.พ.๖๘- เม.ย.๖๘	-
๕๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนายสมัย หมู่ที่ ๘ บ้านท่าด้วง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	199,400.00	199,400.00	0.00	พ.ย.๖๗-ธ.ค.๖๗	-
๕๘.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้าน ท่าด้วง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	99,700.00	99,700.00	0.00	พ.ย.๖๗- ธ.ค.๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑.	โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	30,000.00	30,000.00	0	ม.ค.๖๘	-
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	106,488.00	0	106,488.00	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	-
๓.	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	357,210.00	148,500.00	208,710.00	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	-
๔.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	16,460.00	0	16,460.00	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	-
๕.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง เป็นค่าหนังสือเรียน	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	10,800.00	0	10,800.00	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๖.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	15,670.00	0	15,670.00	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	-
๗.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	17,550.00	0	17,550.00	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	-
๘.	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,141,452.00	0	1,141,452.00	ต.ค. ๖๗- ก.ย.๖๘	-
๙.	ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. (จำนวน 5 แห่งรวมจำนวนเด็กทั้งสิ้น 516 คน ๆ ละ 21 บาท/วัน)	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,448,800.00	585,850.00	1,862,950.00	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	-
๑๐.	โครงการงานกาชาดมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ อำเภอหนองไผ่	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000.00	20,000.00	0	ม.ค.๖๘- ก.พ.๖๘	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑๑.	โครงการจัดงานประเพณี เข้าพรรษา (สภาวัฒนธรรมตำบล ท่าด้วง)	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	70,000.00	0	70,000.00	ก.ค.๖๘	-
๑๒.	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ (สภาวัฒนธรรมตำบล ท่าด้วง)	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	70,000.00	0	70,000.00	เม.ย.๖๘	-
๑๓.	โครงการบวชนาคหมู่เฉลิมพระ เกียรติฯ (สภาวัฒนธรรมตำบลท่า ด้วง)	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000.00	50,000.00	0	มี.ค.๖๘	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑.	โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	70,000.00	0	70,000.00	เม.ย.๖๘ – มิ.ย.๖๘	-
๒.	โครงการจัดซื้อน้ำยาฉีดพ่นยุงลาย	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	300,000.00	0	300,000.00	พ.ค. ๖๘- มิ.ย.๖๘	-
๓.	โครงการจัดซื้อทรายอะเบท	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	300,000.00	0	300,000.00	พ.ค. ๖๘-มิ.ย.๖๘	-
๔.	โครงการจัดซื้อสารส้มและคลอรีน	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	300,000.00	0	300,000.00	พ.ค. ๖๘- มิ.ย.๖๘	-
๕.	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ฯ ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	12,000.00	0	12,000.00	ธ.ค. ๖๗-มิ.ย.๖๘	-
๖.	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุขฯ	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	160,000.00	160,000.00	0	ก.พ.๖๘-มี.ค.๖๘	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	7,340,000.00	1,953,600.00	5,386,400.00	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	-
๒.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ฯ	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,400,000.00	390,200.00	1,009,800.00	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	-
๓.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	12,000.00	10,410.00	1,590.00	ธ.ค.๖๗- ม.ค.๖๘	-
๔.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	12,000.00	0	12,000.00	เม.ย.๖๘	-
๕.	โครงการฝึกอบรมเยาวชนด้านการ ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	30,000.00	0	30,000.00	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๖.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลท่า ดั่ว	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,000.00	0	30,000.00	ต.ค.๖๗- พ.ย.๖๗	-
๗.	โครงการ อบต.ท่าดั่ว พบ ประชาชน	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000.00	50,000.00	0.00	ต.ค.๖๗- พ.ย.๖๗	-
๘.	โครงการจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับ ช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจนและ ด้อยโอกาสทางสังคม	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000.00	50,000.00	0.00	ต.ค.๖๗- พ.ย.๖๗	-
๙.	โครงการจัดซื้อผ้าห่มสำหรับ ช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจนและ ด้อยโอกาสทางสังคม	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000.00	99,840.00	160.00	ต.ค.๖๗- พ.ย.๖๗	-
๑๐.	โครงการตรวจวัดซื้อแว่นสายตา สำหรับผู้สูงอายุและผู้บกพร่อง ทางสายตาเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	50,000.00	0	50,000.00	ต.ค.๖๗- พ.ย.๖๗	ปัญหา: งบประมาณไม่ เพียงพอต่อการ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑๑.	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองไผ่	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000.00	20,000.00	0.00	พ.ย.๖๗- ธ.ค.๖๗	-
๑๒.	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำ น้ำยาล้างจานและแชมพูสมุนไพร	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	0	20,000.00	ก.พ.๖๘- มี.ค.๖๘	-
๑๓.	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำเนื้อ แดดเดียวและการทำหุ้บั้งสูตร โบราณ	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20,000.00	0	20,000.00	ก.พ.๖๘- มี.ค.๖๘	-
๑๔.	โครงการประชารัฐร่วมใจ สร้าง หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดภัยยาเสพติด	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000.00	0	10,000.00	ก.พ.๖๘-มี.ค.๖๘	-
๑๕.	โครงการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติด	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000.00	150,000.00	0.00	ธ.ค.๖๗	-
๑๖.	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	90,000.00	90,000.00	0.00	ธ.ค.๖๗	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
๑.	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	30,000.00	0	30,000.00	ก.ค.๖๘	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
๑.	โครงการประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการด้านคุณภาพการ ให้บริการของ อบต.ท่าด้วง	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	25,000.00	0	25,000.00	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	ไม่มี
๒.	โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถ อบต.ท่าด้วง หมู่ที่ 6 บ้านสัน เจริญ	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	440,000.00	0	440,000.00	ส.ค.๖๘- ก.ย.๖๘	ไม่มี
๓.	โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานราชการ ตามแนวทาง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	300,000.00	0	300,000.00	ก.พ.๖๘- มี.ค.๖๘	ปัญหา: งบประมาณไม่ เพียงพอต่อการ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
				งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)		
๑.	โครงการเข้าร่วมงานวันมะม่วง และของดี อำเภอนองไผ่	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	30,000.00	0	30,000.00	มี.ค.๖๘- เม.ย. ๖๘	-
๒.	โครงการจัดงานวันมะม่วงและ ของดี อำเภอนองไผ่	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	20,000.00	0	20,000.00	มี.ค.๖๘-เม.ย. ๖๘	-
๓.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	20,000.00	0	20,000.00	ก.ค.๖๘	-